

	Obra	Bancos				
	CONSTRUÇÃO DE NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ NO MUNICÍPIO DO AMAPÁ-AP	SINAPI - 05/2024 - Amapá SBC - 07/2024 - Amapá SICRO3 - 01/2024 - Amapá ORSE - 04/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará				
	Cronograma Físico e Financeiro					
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 52.351,27	R\$ 52.351,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100,00%	100%			
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R\$ 120.645,36	R\$ 13.681,18	R\$ 41.079,75	R\$ 44.457,82	R\$ 21.426,62
		100,00%	11,34%	34,05%	36,85%	17,76%
3	LOGÍSTICA	R\$ 132.869,62	R\$ 15.067,41	R\$ 45.242,11	R\$ 48.962,45	R\$ 23.597,64
		100,00%	11,34%	34,05%	36,85%	17,76%
4	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	R\$ 20.248,82	R\$ 20.248,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100,00%	100%			
5	FUNDAÇÃO	R\$ 100.214,74	R\$ 60.128,84	R\$ 40.085,90	R\$ -	R\$ -
		100,00%	60%	40%		
6	PISOS	R\$ 53.671,35	R\$ -	R\$ 26.835,68	R\$ 26.835,68	R\$ -
		100,00%		50%	50%	
7	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 121.996,17	R\$ -	R\$ 109.796,55	R\$ 12.199,62	R\$ -
		100,00%		90%	10%	
8	COBERTURA	R\$ 88.866,19	R\$ -	R\$ 88.866,19	R\$ -	R\$ -
		100,00%		100%		
9	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 204.552,10	R\$ -	R\$ 102.276,05	R\$ 102.276,05	R\$ -
		100,00%		50%	50%	
10	ESQUADRIAS	R\$ 101.818,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 101.818,79	R\$ -
		100,00%			100%	
11	FORRO	R\$ 76.826,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.461,31	R\$ 15.365,33
		100,00%			80%	20%
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 76.907,52	R\$ -	R\$ 23.072,26	R\$ 53.835,26	R\$ -
		100,00%		30%	70%	
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 77.887,49	R\$ -	R\$ 7.788,75	R\$ 38.943,75	R\$ 31.155,00
		100,00%		10%	50%	40%
14	SINALIZAÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	R\$ 490,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 490,29
		100,00%				100%
15	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 35.645,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.645,77
		100,00%				100%
16	FACHADA	R\$ 28.601,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.601,21
		100,00%				100%
17	URBANIZAÇÃO	R\$ 54.094,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.094,74
		100,00%				100%
18	ACESSIBILIDADE	R\$ 8.747,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.747,33
		100,00%				100%
19	CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 17.868,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.868,22
		100,00%				100%
20	CFTV	R\$ 11.655,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.655,01
		100,00%				100%
21	MURO	R\$ 34.172,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.172,80	R\$ -
		100,00%			100%	
22	LIMPEZA FINAL	R\$ 4.390,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.390,76
		100,00%				100%
Total com BDI		R\$ 1.424.522,19				
Desembolso Mensal (com BDI 28,82%)			R\$ 161.477,53	R\$ 485.043,22	R\$ 524.963,52	R\$ 253.037,91
Total Mensal (%)			11,34%	34,05%	36,85%	17,76%
Total Acumulado			R\$ 161.477,53	R\$ 646.520,75	R\$ 1.171.484,28	R\$ 1.424.522,19
Total Acumulado (%)			11,34%	45,39%	82,24%	100,00%